



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

REFORMA DO CENTRO CULTURAL DA PRAÇA 22 DE JANEIRO

ITEM	SERVIÇOS / MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
		R\$ 1.077,21	R\$ 1.077,21	R\$ 1.077,21	R\$ 1.077,21	R\$ 1.077,21	R\$ 1.077,21	R\$ 1.077,21	R\$ 1.077,21	R\$ 1.077,21	R\$ 1.077,21	R\$ 10.772,06
2.0	DEMOLIÇÃO E DESMONTAGEM	50,00%	50,00%									100,00%
		R\$ 15.634,29	R\$ 15.634,29									R\$ 31.268,59
3.0	ALVENARIAS E REGULARIZAÇÕES			52,67%	47,33%							100,00%
				R\$ 44.622,08	R\$ 40.096,62							R\$ 84.718,70
4.0	FORRO				100,00%							100,00%
					R\$ 5.993,32							R\$ 5.993,32
5.0	ESQUADRIAS EM GERAL				100,00%							100,00%
					R\$ 43.636,68							R\$ 43.636,68
6.0	ACABAMENTOS EM GERAL					100,00%						100,00%
						R\$ 59.005,83						R\$ 59.005,83
7.0	ESTRUTURA E TELHADO						100,00%					100,00%
							R\$ 87.351,27					R\$ 87.351,27
8.0	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS						100,00%					100,00%
							R\$ 122.655,00					R\$ 122.655,00
9.0	PINTURA						63,08%	36,92%				100,00%
							R\$ 33.924,20	R\$ 19.857,62				R\$ 53.781,82
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / SOM							69,44%	30,56%			100,00%
								R\$ 90.288,34	R\$ 39.736,40			R\$ 130.024,74
11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									100,00%		100,00%
										R\$ 11.333,24		R\$ 11.333,24
12.0	AR CONDICIONADO									100,00%		100,00%
										R\$ 87.927,15		R\$ 87.927,15
13.0	JARDINAGEM										100,00%	100,00%
											R\$ 6.192,68	R\$ 6.192,68
		2,27%	2,27%	6,22%	12,36%	8,18%	33,35%	15,14%	5,56%	13,66%	0,99%	100,00%
TOTAL		R\$ 16.711,50	R\$ 16.711,50	R\$ 45.699,28	R\$ 90.803,82	R\$ 60.083,04	R\$ 245.007,67	R\$ 111.223,17	R\$ 40.813,60	R\$ 100.337,60	R\$ 7.269,89	R\$ 734.661,08