



CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO:				CONSTRUÇÃO DE CAPS PORTE III														R. DR. DONALD ALEXANDRE KEALMAN, 235 - JARDIM RIO BRANCO, SÃO VICENTE - SP				DATA: DEZEMBRO/2024	
REFERÊNCIA: Boletim CDHU nº195/2024																						MOEDA: REAL	
TABELA SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - 12/2024																							
BDI: 25%																							
ITEM	SERVIÇO	VALORES		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	PROJETOS COMPLEMENTARES	R\$ 45.562,08	1,98%	R\$ 45.562,08	100%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.0	SERVÇOS INICIAIS	R\$ 91.351,56	3,96%	R\$ 22.837,89	25%	R\$ 22.837,89	25%	R\$ 27.405,47	30%	R\$ 18.270,31	20%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
3.0	FUNDAÇÃO	R\$ 229.400,91	9,95%	R\$ 0,00		R\$ 22.940,09	10%	R\$ 68.820,27	30%	R\$ 68.820,27	30%	R\$ 68.820,27	30%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
4.0	ESTRUTURA	R\$ 338.587,63	14,69%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 101.576,29	30%	R\$ 101.576,29	30%	R\$ 101.576,29	30%	R\$ 33.858,76	10%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
5.0	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 185.189,58	8,04%	R\$ 0,00		R\$ 18.518,96	10%	R\$ 55.556,87	30%	R\$ 55.556,87	30%	R\$ 55.556,87	30%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
6.0	COBERTURA	R\$ 116.607,58	5,06%	R\$ 0,00		R\$ 34.982,27	30%	R\$ 34.982,27	30%	R\$ 34.982,27	30%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 11.660,76	10%
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 34.278,71	1,49%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 6.855,74	20%	R\$ 6.855,74	20%	R\$ 6.855,74	20%	R\$ 6.855,74	20%	R\$ 6.855,74	20%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
8.0	ESQUADRIAS	R\$ 229.377,14	9,95%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 45.875,43	20%	R\$ 45.875,43	20%	R\$ 45.875,43	20%	R\$ 45.875,43	20%	R\$ 45.875,43	20%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
9.0	REVESTIMENTO	R\$ 387.402,73	16,81%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 96.850,68	25%	R\$ 96.850,68	25%	R\$ 96.850,68	25%	R\$ 96.850,68	25%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
10.0	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 83.159,20	3,61%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 20.789,80	25%	R\$ 20.789,80	25%	R\$ 20.789,80	25%	R\$ 20.789,80	25%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 168.477,62	7,31%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 84.238,81	50%	R\$ 84.238,81	50%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 194.733,08	8,45%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 77.893,23	40%	R\$ 77.893,23	40%	R\$ 19.473,31	10%	R\$ 19.473,31	10%
13.0	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 80.701,89	3,50%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 20.175,47	25%	R\$ 20.175,47	25%	R\$ 12.105,28	15%	R\$ 12.105,28	15%	R\$ 12.105,28	15%	R\$ 0,00		R\$ 4.035,09	5%
14.0	REDE E TELEFONIA	R\$ 3.724,50	0,16%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 931,13	25%	R\$ 931,13	25%	R\$ 931,13	25%	R\$ 931,13	25%
15.0	URBANIZAÇÃO	R\$ 4.870,71	0,21%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.217,68	25%	R\$ 1.217,68	25%	R\$ 974,14	20%	R\$ 974,14	20%	R\$ 487,07	10%
16.0	MUROS	R\$ 97.497,41	4,23%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 48.748,71	50%	R\$ 48.748,71	50%
17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 13.548,14	0,59%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 6.774,07	50%	R\$ 6.774,07	50%
SUB-TOTAIS		R\$ 2.304.470,47	99,99%	R\$ 68.399,97	2,97%	R\$ 99.279,21	4,31%	R\$ 193.620,62	8,40%	R\$ 368.176,84	15,98%	R\$ 416.500,55	18,07%	R\$ 285.270,90	12,38%	R\$ 448.334,07	19,45%	R\$ 255.876,78	11,10%	R\$ 76.901,36	3,34%	R\$ 92.110,14	4,00%
MEDIÇÕES MENSAIS				R\$ 68.399,97	2,97%	R\$ 99.279,21	4,31%	R\$ 193.620,62	8,40%	R\$ 368.176,84	15,98%	R\$ 416.500,55	18,07%	R\$ 285.270,90	12,38%	R\$ 448.334,07	19,45%	R\$ 255.876,78	11,10%	R\$ 76.901,36	3,34%	R\$ 92.110,14	4,00%
PREVISTO / ACUMULADO				R\$ 68.399,97	2,97%	R\$ 167.679,18	7,28%	R\$ 361.299,80	15,68%	R\$ 729.476,64	31,66%	R\$ 1.145.977,19	49,73%	R\$ 1.431.248,09	62,11%	R\$ 1.879.582,16	81,56%	R\$ 2.135.458,94	92,66%	R\$ 2.212.360,30	96,00%	R\$ 2.304.470,44	100,00%

Prefeitura do Município de São Vicente, 06 de Fevereiro de 2025

Responsável Técnico: Yuná Faro Gervásio
CAU: A249104-4