



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO PARCIAL DE VIAS

AV. PRESIDENTE WILSON - (TRECHO R. MEM DE SÁ / R. VISC. DO RIO BRANCO + 70,00m)

SERVIÇOS / MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
1.0 SERVIÇOS INICIAIS	100,00%						100,00%
	R\$ 3.860,66						R\$ 3.860,66
2.0 PAVIMENTAÇÃO / ACESSIBILIDADE	2,15%	2,15%	28,04%	28,04%	37,38%	2,23%	100,00%
	R\$ 26.319,77	R\$ 26.319,77	R\$ 342.748,33	R\$ 342.748,33	R\$ 456.997,77	R\$ 27.287,74	R\$ 1.222.421,70
TOTAL	R\$ 30.180,42	R\$ 26.319,77	R\$ 342.748,33	R\$ 342.748,33	R\$ 456.997,77	R\$ 27.287,74	R\$ 1.226.282,36