



# Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria  
Cellula Mater da Nacionalidade  
Secretaria Municipal de São Vicente*

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**Objeto:** Construção Novo Bloco Educacional - EMEIEF Saulo Tarso Marques de Melo  
**Local:** Rua José Viegas, 20 - Parque Continental, São Vicente - SP

**Contratante** Prefeitura Municipal de São Vicente  
**Data:** Novembro/2022

| Item  | Componentes                       | Mês 01        | Mês 02         | Mês 03         | Mês 04         | Mês 05         | Mês 06         | Mês 07           | Mês 08         | Mês 09         | Mês 10         | Mês 11         | Mês 12         | Total c/ BDI     |
|-------|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1     | SERVIÇOS PRELIMINARES             | 100%          | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%               | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | R\$ 40.061,20    |
|       |                                   | R\$ 32.048,96 | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -            | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          |                  |
| 2     | DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO EXESTENTE     | 100%          | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%               | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | R\$ 47.506,60    |
|       |                                   | R\$ 38.005,28 | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -            | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          |                  |
| 3     | FUNDAÇÃO                          | 0%            | 50%            | 50%            | 0%             | 0%             | 0%             | 0%               | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | R\$ 386.735,90   |
|       |                                   | R\$ -         | R\$ 154.694,36 | R\$ 154.694,36 | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -            | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          |                  |
| 4     | SUPERESTRUTURA                    | 0%            | 0%             | 0%             | 25%            | 25%            | 25%            | 25%              | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | R\$ 2.525.324,14 |
|       |                                   | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 505.064,83 | R\$ 505.064,83 | R\$ 505.064,83 | R\$ 505.064,83   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          |                  |
| 5     | COBERTURA                         | 0%            | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 50%              | 50%            | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | R\$ 1.087.412,44 |
|       |                                   | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 434.964,98   | R\$ 434.964,98 | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          |                  |
| 6     | HIDRÁULICA                        | 0%            | 0%             | 0%             | 0%             | 20%            | 40%            | 30%              | 0%             | 0%             | 10%            | 0%             | 0%             | R\$ 138.376,08   |
|       |                                   | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 22.140,17  | R\$ 44.280,35  | R\$ 33.210,26    | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 11.070,09  | R\$ -          | R\$ -          |                  |
| 7     | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO           | 0%            | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 40%            | 60%              | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | R\$ 14.996,25    |
|       |                                   | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 4.798,80   | R\$ 7.198,20     | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          |                  |
| 8     | ELÉTRICA                          | 0%            | 0%             | 0%             | 0%             | 20%            | 50%            | 20%              | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 10%            | R\$ 168.692,74   |
|       |                                   | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 26.990,84  | R\$ 67.477,10  | R\$ 26.990,84    | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 13.495,42  |                  |
| 9     | ELEVADOR                          | 0%            | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 80%              | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 20%            | R\$ 145.408,55   |
|       |                                   | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 93.061,47    | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 23.265,37  |                  |
| 10    | REVESTIMENTO                      | 0%            | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%               | 0%             | 50%            | 25%            | 25%            | 0%             | R\$ 1.494.064,63 |
|       |                                   | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -            | R\$ -          | R\$ 597.625,85 | R\$ 298.812,93 | R\$ 298.812,93 | R\$ -          |                  |
| 11    | ESQUADRIAS                        | 0%            | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 50%              | 50%            | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | R\$ 450.293,76   |
|       |                                   | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 180.117,50   | R\$ 180.117,50 | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          |                  |
| 12    | PINTURA                           | 0%            | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%               | 0%             | 0%             | 50%            | 50%            | 0%             | R\$ 116.405,33   |
|       |                                   | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -            | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 46.562,13  | R\$ 46.562,13  | R\$ -          |                  |
| 13    | COMPLEMENTOS, ACESSÓRIOS E LOUÇAS | 0%            | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%               | 0%             | 0%             | 0%             | 80%            | 20%            | R\$ 59.649,14    |
|       |                                   | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -            | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 38.175,45  | R\$ 9.543,86   |                  |
| 14    | PISO EXTERNO                      | 0%            | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%               | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 100%           | R\$ 31.757,84    |
|       |                                   | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -            | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 25.406,27  |                  |
| 15    | LIMPEZA FINAL                     | 0%            | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%               | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 100%           | R\$ 35.630,47    |
|       |                                   | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -            | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 28.504,38  |                  |
| TOTAL |                                   | R\$ 70.054,24 | R\$ 154.694,36 | R\$ 154.694,36 | R\$ 505.064,83 | R\$ 554.195,84 | R\$ 621.621,07 | R\$ 1.280.608,08 | R\$ 615.082,48 | R\$ 597.625,85 | R\$ 356.445,14 | R\$ 383.550,51 | R\$ 100.215,30 |                  |
|       |                                   | TOTAL COM BDI |                |                |                |                |                |                  |                |                |                |                |                | R\$ 6.742.315,07 |
|       |                                   | BDI 25,00%    |                |                |                |                |                |                  |                |                |                |                |                |                  |

São Vicente, novembro de 2022.

**Livia Arantes Pereira**  
Engenheira Civil  
CREA-SP: 5070422007