



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de São Vicente

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: Construção de Quadra Poliesportiva Coberta - EMEF Armindo Ramos

Contratante: Prefeitura Municipal de São Vicente

Endereço: R. Sergipe, 131 - Samarita, São Vicente - SP, 11345-050

Data: Março/2023

Item	Componentes	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1	SERVIÇOS INICIAIS	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ 17.727,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	FUNDAÇÕES	10%	10%	20%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ 11.094,69	R\$ 11.094,69	R\$ 22.189,38	R\$ 22.189,38	R\$ 22.189,38	R\$ 22.189,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	SUPERESTRUTURA	0%	0%	0%	0%	0%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.519,62	R\$ 51.519,62	R\$ 51.519,62	R\$ 51.519,62	R\$ 51.519,62	R\$ 51.519,62	R\$ 34.346,41
4	COBERTURA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			10%	10%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.659,75	R\$ 16.659,75
5	ELÉTRICA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	SPDA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	ESPORTIVOS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	LIMPEZA FINAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 28.822,52	R\$ 11.094,69	R\$ 22.189,38	R\$ 22.189,38	R\$ 22.189,38	R\$ 73.709,00	R\$ 51.519,62	R\$ 51.519,62	R\$ 51.519,62	R\$ 51.519,62	R\$ 68.179,37	R\$ 51.006,16



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de São Vicente

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: Construção de Quadra Poliesportiva Coberta - EMEF Armindo Ramos

Contratante: Prefeitura Municipal de São Vicente

Endereço: R. Sergipe, 131 - Samarita, São Vicente - SP, 11345-050

Data: Março/2023

Item	Componentes	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Total c/ BDI
1	SERVIÇOS INICIAIS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.159,79
2	FUNDAÇÕES	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 138.683,61
3	SUPERESTRUTURA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 429.330,16
4	COBERTURA	15%	15%	25%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		R\$ 24.989,63	R\$ 24.989,63	R\$ 41.649,38	R\$ 41.649,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 208.246,88
5	ELÉTRICA	20%	20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	0%	0%	0%	
		R\$ 10.288,18	R\$ 10.288,18	R\$ 5.144,09	R\$ 5.144,09	R\$ 5.144,09	R\$ 5.144,09	R\$ 5.144,09	R\$ 5.144,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.301,14
6	SPDA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	0%	
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.733,51	R\$ 2.733,51	R\$ 2.733,51	R\$ 2.733,51	R\$ -	R\$ 13.667,54
7	ESPORTIVOS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	80%	
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.320,48	R\$ 9.281,91	R\$ 14.502,99
8	LIMPEZA FINAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.216,17	R\$ 5.270,21
TOTAL		R\$ 35.277,81	R\$ 35.277,81	R\$ 46.793,47	R\$ 46.793,47	R\$ 5.144,09	R\$ 5.144,09	R\$ 5.144,09	R\$ 7.877,60	R\$ 2.733,51	R\$ 2.733,51	R\$ 5.053,99	R\$ 13.498,08	
TOTAL COM BDI BDI 25,00%													R\$ 896.162,31	

São Vicente, março de 2023.

WANDERLEY SARKIS LIGOTTE JUNIOR
Engenheiro - Diretor de Obras Escolares DIOE
CREA-SP: 506.132.1575/D