



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de São Vicente

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: Construção de Quadra Poliesportiva Coberta - EMEF Raul Rocha do Amaral

Contratante: Prefeitura Municipal de São Vicente

Endereço: R. Belo Horizonte, 273 - Vila Pte. Nova, São Vicente - SP, 11347-750

Data: Março/2023

Item	Componentes	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1	SERVIÇOS INICIAIS	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ 15.754,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	FUNDAÇÕES	10%	10%	20%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ 10.594,58	R\$ 10.594,58	R\$ 21.189,16	R\$ 21.189,16	R\$ 21.189,16	R\$ 21.189,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	SUPERESTRUTURA	0%	0%	0%	0%	0%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.886,65	R\$ 50.886,65	R\$ 50.886,65	R\$ 50.886,65	R\$ 50.886,65	R\$ 50.886,65	R\$ 33.924,43
4	COBERTURA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			10%	10%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.876,92	R\$ 15.876,92
5	ELÉTRICA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	SPDA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	ESPORTIVOS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	LIMPEZA FINAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 26.348,84	R\$ 10.594,58	R\$ 21.189,16	R\$ 21.189,16	R\$ 21.189,16	R\$ 72.075,81	R\$ 50.886,65	R\$ 50.886,65	R\$ 50.886,65	R\$ 50.886,65	R\$ 66.763,56	R\$ 49.801,35



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de São Vicente

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: Construção de Quadra Poliesportiva Coberta - EMEF Raul Rocha do Amaral

Contratante: Prefeitura Municipal de São Vicente

Endereço: R. Belo Horizonte, 273 - Vila Pte. Nova, São Vicente - SP, 11347-750

Data: Março/2023

Item	Componentes	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Total c/ BDI
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.692,82
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
2	FUNDAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 132.432,27
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
3	SUPERESTRUTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 424.055,38
		15%	15%	25%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
4	COBERTURA	R\$ 23.815,38	R\$ 23.815,38	R\$ 39.692,30	R\$ 39.692,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 198.461,48
		20%	20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	0%	0%	0%	
5	ELÉTRICA	R\$ 10.288,18	R\$ 10.288,18	R\$ 5.144,09	R\$ 5.144,09	R\$ 5.144,09	R\$ 5.144,09	R\$ 5.144,09	R\$ 5.144,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.301,14
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	0%	
6	SPDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.733,51	R\$ 2.733,51	R\$ 2.733,51	R\$ 2.733,51	R\$ -	R\$ 13.667,54
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	80%	
7	ESPORTIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.320,48	R\$ 9.281,91	R\$ 14.502,99
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
8	LIMPEZA FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.838,25	R\$ 4.797,81
TOTAL		R\$ 34.103,56	R\$ 34.103,56	R\$ 44.836,39	R\$ 44.836,39	R\$ 5.144,09	R\$ 5.144,09	R\$ 5.144,09	R\$ 7.877,60	R\$ 2.733,51	R\$ 2.733,51	R\$ 5.053,99	R\$ 13.120,16	
TOTAL COM BDI													R\$	871.911,42
BDI 25,00%														

São Vicente, março de 2023.

WANDERLEY SARKIS LIGOTTE JUNIOR
Engenheiro - Diretor de Obras Escolares DIOE
CREA-SP: 506.132.1575/D