



Prefeitura Municipal de São Vicente
Cidade Monumento da História da Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA : URBANIZAÇÃO DO ITARARÉ - FASE I

LOCAL : AV. AYRTON SENNA DA SILVA

SERVIÇOS / MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	45% R\$ 5.866,63	5% R\$ 651,85	5% R\$ 651,85	5% R\$ 651,85	5% R\$ 651,85	5% R\$ 651,85
2.0 PERCURSO DE CAMINHADA		20% R\$ 5.480,38	20% R\$ 5.480,38	20% R\$ 5.480,38	20% R\$ 5.480,38	20% R\$ 5.480,38
3.0 PLAYGROUND						15% R\$ 58.459,47
4.0 CAMPO DE FUTEBOL			15% R\$ 73.214,66	15% R\$ 73.214,66	15% R\$ 73.214,66	15% R\$ 73.214,66
5.0 PRAÇA DO IDOSO						
6.0 ÁREA DE POUSO DO PARAGLEIDER						
7.0 PRAÇA DAS CRIANÇAS						
8.0 QUADRA DE BEACH TÊNIS		15% R\$ 42.229,04	15% R\$ 42.229,04	15% R\$ 42.229,04	15% R\$ 42.229,04	15% R\$ 42.229,04
9.0 PISTA DE SKATE					15% R\$ 31.647,32	15% R\$ 31.647,32
TOTAL	R\$ 5.866,63	R\$ 48.361,27	R\$ 121.575,93	R\$ 121.575,93	R\$ 153.223,25	R\$ 211.682,73

MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%
R\$ 651,85	R\$ 651,85	R\$ 651,85	R\$ 651,85	R\$ 651,85	R\$ 651,85	R\$ 13.036,96
						100%
						R\$ 27.401,92
15%	15%	15%	15%	15%	10%	100%
R\$ 58.459,47	R\$ 58.459,47	R\$ 58.459,47	R\$ 58.459,47	R\$ 58.459,47	R\$ 38.972,98	R\$ 389.729,82
15%	15%	10%				100%
R\$ 73.214,66	R\$ 73.214,66	R\$ 48.809,77				R\$ 488.097,74
	20%	20%	20%	20%	20%	100%
	R\$ 8.865,16	R\$ 8.865,16	R\$ 8.865,16	R\$ 8.865,16	R\$ 8.865,16	R\$ 44.325,78
				50%	50%	100%
				R\$ 4.146,36	R\$ 4.146,36	R\$ 8.292,73
	20%	20%	20%	20%	20%	100%
	R\$ 7.321,19	R\$ 7.321,19	R\$ 7.321,19	R\$ 7.321,19	R\$ 7.321,19	R\$ 36.605,97
15%	10%					100%
R\$ 42.229,04	R\$ 28.152,69					R\$ 281.526,92
15%	15%	15%	15%	10%		100%
R\$ 31.647,32	R\$ 31.647,32	R\$ 31.647,32	R\$ 31.647,32	R\$ 21.098,22		R\$ 210.982,15
R\$ 206.202,34	R\$ 208.312,35	R\$ 155.754,77	R\$ 106.945,00	R\$ 100.542,25	R\$ 59.957,55	R\$ 1.500.000,00