



## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

**OBRA : URBANIZAÇÃO DO ITARARÉ - FASE II**  
**LOCAL : AV. AYRTON SENNA DA SILVA, ITARARÉ – SÃO VICENTE/SP**

SERVIÇOS / MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	45,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
	R\$ 9.362,73	R\$ 1.040,30	R\$ 1.040,30	R\$ 1.040,30	R\$ 1.040,30	R\$ 1.040,30
2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		R\$ 52.613,97	R\$ 52.613,97	R\$ 52.613,97	R\$ 52.613,97	
3.0 CORDÃO DE CONCRETO (LADO JARDIM) E RAMPA (LADO PRAIA)					15,00%	15,00%
					R\$ 15.222,65	R\$ 15.222,65
4.0 PISO INTERTRAVADO				20,00%	10,00%	10,00%
				R\$ 20.296,87	R\$ 10.148,44	R\$ 10.148,44
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.362,73</b>	<b>R\$ 53.654,27</b>	<b>R\$ 53.654,27</b>	<b>R\$ 73.951,14</b>	<b>R\$ 79.025,36</b>	<b>R\$ 79.025,36</b>



*Prefeitura Municipal de São Vicente*  
*Cidade Monumento da História da Pátria*  
*Cellula Mater da Nacionalidade*

MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
R\$ 1.040,30	R\$ 1.040,30	R\$ 1.040,30	R\$ 1.040,30	R\$ 1.040,30	R\$ 1.040,30	R\$ 20.806,08
						100,00%
						R\$ 210.455,88
15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
R\$ 15.222,65	R\$ 15.222,65	R\$ 10.148,44	R\$ 10.148,44	R\$ 10.148,44	R\$ 10.148,44	R\$ 101.484,35
10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
R\$ 100.418,95	R\$ 100.418,95	R\$ 100.418,95	R\$ 100.418,95	R\$ 100.418,95	R\$ 100.418,95	R\$ 1.004.189,52
<b>R\$ 116.681,91</b>	<b>R\$ 116.681,91</b>	<b>R\$ 111.607,69</b>	<b>R\$ 111.607,69</b>	<b>R\$ 111.607,69</b>	<b>R\$ 111.607,69</b>	<b>R\$ 1.336.935,83</b>