



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: READEQUAÇÃO DE CRECHE - PROINFÂNCIA - VILA MARGARIDA

ENDEREÇO: RUA RIO SERCHIO S/Nº - VILA MARGARIDA - SÃO VICENTE

DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	soma
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	50.823,72	47.571,00	650,54	650,54	650,54	650,54	650,54	50.823,72
	1,80%	93,60%	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	100,00%
2.0 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES DA COBERTURA DO PÁTIO	142.088,05	12.631,63	51.492,71	51.492,71	26.471,00	,00	,00	142.088,05
	5,05%	8,89%	36,24%	36,24%	18,63%			100,00%
3.0 SUPERESTRUTURA	595.476,80	,00	89.321,52	89.321,52	,00	416.833,76	,00	595.476,80
	21,15%		15,00%	15,00%		70,00%		100,00%
4.0 PAREDES E PAINÉIS	88.203,73	,00	43.219,83	17.640,75	,00	27.343,16	,00	88.203,73
	3,13%		49,00%	20,00%		31,00%		100,00%
5.0 ESQUADRIAS	234.454,26	,00	23.445,43	70.336,28	93.781,70	46.890,85	,00	234.454,26
	8,33%		10,00%	30,00%	40,00%	20,00%		100,00%
6.0 VIDROS	46.605,36	,00	,00	,00	,00	46.605,36	,00	46.605,36
	1,66%					100,00%		100,00%
7.0 COBERTURA	300.763,11	90.228,93	120.305,25	90.228,93	,00	,00	,00	300.763,11
	10,68%	30,00%	40,00%	30,00%				100,00%
8.0 IMPERMEABILIZAÇÃO	25.915,83	25.915,83	,00	,00	,00	,00	,00	25.915,83
	0,92%	100,00%						100,00%
9.0 REVESTIMENTO	230.513,51	,00	23.051,35	69.154,05	69.154,05	69.154,05	,00	230.513,51
	8,19%		10,00%	30,00%	30,00%	30,00%		100,00%
10.0 PAVIMENTAÇÃO	198.855,82	,00	,00	59.656,75	79.542,33	39.771,16	19.885,58	198.855,82
	7,06%			30,00%	40,00%	20,00%	10,00%	100,00%
11.0 SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	6.908,44	,00	,00	,00	3.454,22	3.454,22	,00	6.908,44
	0,25%				50,00%	50,00%		100,00%
12.0 PINTURA	104.032,02	,00	,00	,00	20.806,40	41.612,81	41.612,81	104.032,02
	3,69%				20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	282.557,51	,00	56.511,50	56.511,50	70.639,38	70.639,38	28.255,75	282.557,51
	10,03%		20,00%	20,00%	25,00%	25,00%	10,00%	100,00%
14.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	40.807,56	12.242,27	8.161,51	,00	,00	12.242,27	8.161,51	40.807,56
	1,45%	30,00%	20,00%			30,00%	20,00%	100,00%
15.0 EQUIPAMENTOS	4.269,54	,00	,00	,00	,00	,00	4.269,54	4.269,54
	0,15%						100,00%	100,00%
16.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	64.201,56	6.420,16	25.680,63	6.420,16	6.420,16	12.840,31	6.420,16	64.201,56
	2,28%	10,00%	40,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	100,00%
17.0 INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	66.180,83	,00	,00	,00	,00	33.090,41	33.090,41	66.180,83
	2,35%					50,00%	50,00%	100,00%
18.0 LOUÇAS E METAIS	67.120,76	,00	,00	,00	,00	33.560,38	33.560,38	67.120,76
	2,38%					50,00%	50,00%	100,00%
19.0 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	20.596,35	,00	,00	,00	4.119,27	8.238,54	8.238,54	20.596,35
	0,73%				20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
20.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	37.178,55	,00	,00	,00	,00	,00	37.178,55	37.178,55
	1,32%						100,00%	100,00%
21.0 SERVIÇOS DIVERSOS	126.147,06	,00	,00	,00	50.458,82	37.844,12	37.844,12	126.147,06
	4,48%				40,00%	30,00%	30,00%	100,00%
22.0 SERVIÇOS DE LIMPEZA, JARDINAGEM E ABRIGO DO GÁS	82.220,05	8.222,00	8.222,00	8.222,00	24.666,01	8.222,00	24.666,01	82.220,05
	2,92%	10,00%	10,00%	10,00%	30,00%	10,00%	30,00%	100,00%
TOTAIS	2.815.920,42	203.231,82	450.062,27	519.635,20	450.163,90	908.993,33	283.833,91	2.815.920,42
	100,00%	7,22%	15,98%	18,45%	15,99%	32,28%	10,08%	100,00%

São Vicente, maio de 2020

Arq. ELIZABETH CORREIA
CAU nº A11350-6