



Prefeitura Municipal de São Vicente
Cidade Monumento da História da Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO VICENTE ETAPA 1

SERVIÇOS / MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE						
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	100,00%					100,00%
	R\$ 24.971,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.971,22
INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
	R\$ 80.737,43	R\$ 80.737,43	R\$ 80.737,43	R\$ 80.737,43	R\$ 80.737,43	R\$ 403.687,17
PRÉDIO 4 PAVIMENTOS (REFORMA)						
PAVIMENTO TÉRREO						
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	70,00%	30,00%				100,00%
	R\$ 184.367,03	R\$ 79.014,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 263.381,47
FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA	60,00%	40,00%				100,00%
	R\$ 443.895,43	R\$ 295.930,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 739.825,72
SUPERESTRUTURA - TÉRREO		25,00%	20,00%	20,00%	35,00%	100,00%
	R\$ -	R\$ 103.302,90	R\$ 82.642,32	R\$ 82.642,32	R\$ 144.624,06	R\$ 413.211,59
ARQUITETURA		25,22%	25,22%	25,22%	24,35%	100,00%
	R\$ -	R\$ 512.720,77	R\$ 512.720,77	R\$ 512.720,77	R\$ 495.171,80	R\$ 2.033.334,11
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		17,57%	29,28%	29,28%	23,88%	100,00%
	R\$ -	R\$ 126.600,07	R\$ 211.000,11	R\$ 211.000,11	R\$ 172.114,36	R\$ 720.714,65
AUTOMAÇÃO (LÓGICA/CFTV/CONTROLE DE ACESSO/SDAI)			28,27%	28,27%	43,47%	100,00%
	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.954,64	R\$ 86.954,64	R\$ 133.719,94	R\$ 307.629,22
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			28,85%	28,85%	42,30%	100,00%
	R\$ -	R\$ -	R\$ 162.273,86	R\$ 162.273,86	R\$ 237.919,94	R\$ 562.467,67
GASES MEDICINAIS					100,00%	100,00%
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.462,61	R\$ 56.462,61
CLIMATIZAÇÃO		31,44%	26,72%	15,72%	26,12%	100,00%
	R\$ -	R\$ 711.617,87	R\$ 604.875,19	R\$ 355.808,93	R\$ 591.292,86	R\$ 2.263.594,85

SERVIÇOS / MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
1º PAVIMENTO						
ESTRUTURA			50,00%	50,00%		100,00%
	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.671,94	R\$ 60.671,94	R\$ -	R\$ 121.343,87
2º PAVIMENTO						
ESTRUTURA			50,00%	50,00%		100,00%
	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.734,07	R\$ 42.734,07	R\$ -	R\$ 85.468,14
3º PAVIMENTO						
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	75,00%	25,00%				100,00%
	R\$ 48.383,68	R\$ 16.127,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.511,57
ESTRUTURA	40,00%	30,00%	30,00%			100,00%
	R\$ 34.346,16	R\$ 25.759,62	R\$ 25.759,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 85.865,40
ARQUITETURA	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%		100,00%
	R\$ 137.767,96	R\$ 137.767,96	R\$ 206.651,94	R\$ 206.651,94	R\$ -	R\$ 688.839,79
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
	R\$ -	R\$ 60.835,05	R\$ 60.835,05	R\$ 60.835,05	R\$ 60.835,05	R\$ 243.340,19
AUTOMAÇÃO (LÓGICA/CFTV/CONTROLE DE ACESSO/SDAI)				25,00%	75,00%	100,00%
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.012,29	R\$ 174.036,86	R\$ 232.049,15
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%
	R\$ -	R\$ 54.935,81	R\$ 54.935,81	R\$ 54.935,81	R\$ 18.311,94	R\$ 183.119,37
GASES MEDICINAIS			40,00%	30,00%	30,00%	100,00%
	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.425,87	R\$ 43.069,40	R\$ 43.069,40	R\$ 143.564,67
CLIMATIZAÇÃO		25,00%	30,00%	30,00%	15,00%	100,00%
	R\$ -	R\$ 55.982,10	R\$ 67.178,52	R\$ 67.178,52	R\$ 33.589,26	R\$ 223.928,39
PRUMADAS						
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			40,00%	60,00%		100,00%
	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.357,09	R\$ 9.535,64	R\$ -	R\$ 15.892,73
IMPLANTAÇÃO						
RESERVATÓRIO DE ÁGUA				100,00%		100,00%
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 122.796,45	R\$ -	R\$ 122.796,45
TOTAL	R\$ 954.468,91	R\$ 2.261.332,20	R\$ 2.323.754,23	R\$ 2.218.559,16	R\$ 2.241.885,50	R\$ 10.000.000,00
TOTAL ACUMULADO	R\$ 954.468,91	R\$ 3.215.801,11	R\$ 5.539.555,33	R\$ 7.758.114,50	R\$ 10.000.000,00	