



ID	Task Mode	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Qtr 3, 2020			Qtr 4, 2020			Qtr 1, 2021			Qtr 2, 2021			Qtr 3, 2021	
								Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug
1		1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS	10 days	Mon 03-08-20	Fri 14-08-20															
2		2	CANTEIRO DE OBRA	20 days	Mon 03-08-20	Fri 28-08-20															
3		3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	260 days	Mon 03-08-20	Fri 30-07-21															
4		4	APOIO NAUTICOS	255 days	Mon 03-08-20	Fri 23-07-21															
5		5	ÁGUA PARA OPERAÇÃO	260 days	Mon 03-08-20	Fri 30-07-21															
6		6	ANDAIMES COM PROTEÇÕES	225 days	Mon 17-08-20	Fri 25-06-21	1														
7		7	ESCAVAÇÕES E BOTA FORA	120 days	Mon 31-08-20	Fri 12-02-21	2														
8		8	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL MESO E SUPER	170 days	Mon 31-08-20	Fri 23-04-21	2														
9		9	SUBSTITUIÇÃO DE APARELHOS DE APOIO	163 days	Wed 16-09-20	Fri 30-04-21															
10		10	PINTURA PROTETORA DA ESTRUTURA	40 days	Mon 26-04-21	Fri 18-06-21	8														
11		11	REFORÇO DAS LONGARINAS METÁLICAS	60 days	Mon 04-01-21	Fri 26-03-21															
12		12	RECUPERAÇÃO GUARDA CORPO EXISTENTE	190 days	Mon 31-08-20	Fri 21-05-21	2														
13		13	RECUPERAÇÃO NEW JERSEY	190 days	Mon 31-08-20	Fri 21-05-21	2														
14		14	RECUPERAÇÃO PASSARELA PEDESTRE	190 days	Mon 31-08-20	Fri 21-05-21	2														
15		15	PINTURA ESTICO-PROTETORA DAS BARREIRAS NEW JERSEY e GUARDA CORPO	190 days	Mon 31-08-20	Fri 21-05-21	2														
16		16	PAVIMENTAÇÃO	20 days	Mon 03-05-21	Fri 28-05-21	9														
17		17	JUNTAS DE DILATAÇÃO	35 days	Mon 31-05-21	Fri 16-07-21	16														
18		18	LUMINÁRIA	20 days	Mon 03-05-21	Fri 28-05-21	9														
19		19	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	10 days	Mon 19-07-21	Fri 30-07-21	17														
20		20	RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ESTACAS	255 days	Mon 03-08-20	Fri 23-07-21															
21		20.1	EMERSO	255 days	Mon 03-08-20	Fri 23-07-21															
22		20.2	SUBMERSO	255 days	Mon 03-08-20	Fri 23-07-21															
23		21	ENSAIO TECNOLÓGICO	255 days	Mon 03-08-20	Fri 23-07-21															
24		22	PROVA DE CARGA	5 days	Mon 26-07-21	Fri 30-07-21	22														
25		23	ASSISTENCIA TÉCNICA DE OBRA (ATO)	260 days	Mon 03-08-20	Fri 30-07-21															

Project: 074-MEM-EX-0016-CR Date: Tue 21-07-20	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			