



# Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História da Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

### REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL

### "MERCADO CRIATIVO"

| SERVIÇOS / MÊS             | MÊS 1                 | MÊS 2                 | MÊS 3                 | MÊS 4                 | MÊS 5                 | MÊS 6                 | TOTAL                 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  | 100,00%               |                       |                       |                       |                       |                       | 100,00%               |
|                            | R\$ 81.299,90         |                       |                       |                       |                       |                       | R\$ 81.299,90         |
| 2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 50,00%                | 50,00%                |                       |                       |                       |                       | 100,00%               |
|                            | R\$ 30.728,10         | R\$ 30.728,10         |                       |                       |                       |                       | R\$ 61.456,19         |
| 3.0 COBERTURAS             |                       | 25,00%                | 25,00%                | 25,00%                | 25,00%                |                       | 100,00%               |
|                            |                       | R\$ 52.220,58         | R\$ 52.220,58         | R\$ 52.220,58         | R\$ 52.220,58         |                       | R\$ 208.882,31        |
| 4.0 PISO EM CONCRETO       |                       |                       | 60,00%                | 40,00%                |                       |                       | 100,00%               |
|                            |                       |                       | R\$ 88.086,55         | R\$ 58.724,36         |                       |                       | R\$ 146.810,91        |
| 5.0 PINTURA GERAL          |                       |                       |                       |                       | 25,00%                | 75,00%                | 100,00%               |
|                            |                       |                       |                       |                       | R\$ 13.961,54         | R\$ 41.884,63         | R\$ 55.846,18         |
| 6.0 RESTAURAÇÃO DA FACHADA |                       |                       | 20,00%                | 25,00%                | 30,00%                | 25,00%                | 100,00%               |
|                            |                       |                       | R\$ 33.799,53         | R\$ 42.249,41         | R\$ 50.699,29         | R\$ 42.249,41         | R\$ 168.997,64        |
| 7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  |                       | 20,00%                | 20,00%                | 20,00%                | 20,00%                | 20,00%                | 100,00%               |
|                            |                       | R\$ 39.100,10         | R\$ 39.100,10         | R\$ 39.100,10         | R\$ 39.100,10         | R\$ 39.100,10         | R\$ 195.500,51        |
| 8.0 DRENAGEM               | 50,00%                | 50,00%                |                       |                       |                       |                       | 100,00%               |
|                            | R\$ 15.785,26         | R\$ 15.785,26         |                       |                       |                       |                       | R\$ 31.570,52         |
| 9.0 SANITÁRIOS             |                       |                       |                       | 50,00%                | 40,00%                | 10,00%                | 100,00%               |
|                            |                       |                       |                       | R\$ 19.291,04         | R\$ 15.432,83         | R\$ 3.858,21          | R\$ 38.582,08         |
| 10.0 COMBATE A INCÊNDIO    |                       |                       |                       |                       |                       | 100,00%               | 100,00%               |
|                            |                       |                       |                       |                       |                       | R\$ 11.053,76         | R\$ 11.053,76         |
| <b>TOTAL</b>               | <b>R\$ 127.813,25</b> | <b>R\$ 137.834,03</b> | <b>R\$ 213.206,75</b> | <b>R\$ 211.585,49</b> | <b>R\$ 171.414,35</b> | <b>R\$ 138.146,11</b> | <b>R\$ 999.999,99</b> |