



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO						
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E REFORMA					
LOCAL:	EMEF FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS					
END.:	RUA DR. DONALD ALEXANDRE KELMAN Nº 225 - JARDIM RIO BRANCO - SÃO VICENTE/SP					
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	1º mês	2º mês	3º mês	soma
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	18.775,02	18.775,02	,00	,00	18.775,02
		2,64%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2.0	ESTRUTURA DE CONCRETO	174.465,46	87.232,73	87.232,73	,00	174.465,46
		24,56%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
3.0	ALVENARIA	28.895,44	,00	14.447,72	14.447,72	28.895,44
		4,07%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%
4.0	ALAMBRADO	73.519,05	73.519,05	,00	,00	73.519,05
		10,35%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5.0	PISO	29.522,50	14.761,25	14.761,25	,00	29.522,50
		4,16%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
6.0	PINTURA	46.164,36	,00	46.164,36	,00	46.164,36
		6,50%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
7.0	COBERTURA	76.121,20	,00	38.060,60	38.060,60	76.121,20
		10,72%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%
8.0	ELETRICA	49.142,13	,00	24.571,07	24.571,07	49.142,14
		6,92%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%
9.0	ACESSORIOS	10.237,03	,00	5.118,52	5.118,52	10.237,04
		1,44%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%
10.0	VESTIARIOS	203.412,94	,00	101.706,47	101.706,47	203.412,94
		28,64%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%
TOTAL R\$		710.255,13	194.288,05	332.062,72	183.904,48	710.255,13
		100,00%	27,35%	46,75%	25,89%	99,99%
BDI 25%		177.563,78	48.572,01	83.015,68	45.976,12	177.563,78
		25,00%				
TOTAL COM BDI R\$		887.818,91	242.860,06	415.078,40	229.880,70	887.818,91
			27,35%	46,75%	25,90%	100,00%