



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cidade Mãe da Nacionalidade

SECRETARIA DE PROJETOS E SPECIAIS

Praça da Bandeira nº 15 - 4º Andar - Centro - São Vicente - CEP. 11310-030 -

saps@saovicente.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO - AMPLIAÇÃO DA EMEI EDMUNDO CAPELLARI

ETAPA	MÊS	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 16.089,60	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	R\$ 16.089,60
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% R\$ 5.808,64	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	R\$ 5.808,64
3	INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES	50,00% R\$ 23.314,93	50,00% R\$ 23.314,93	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	R\$ 46.629,86
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.424,55	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	R\$ 1.424,55
5	SUPERESTRUTURA	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 11.231,71	50,00% R\$ 18.719,51	20,00% R\$ 7.487,80	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	R\$ 37.439,02
6	ALVENARIA E PAINÉIS	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 13.556,87	50,00% R\$ 22.594,79	20,00% R\$ 9.037,91	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	R\$ 45.189,57
7	ESQUADRIAS	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 31.982,57	50,00% R\$ 31.982,57	0,00% R\$ 0,00	R\$ 63.965,13
8	VIDROS	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.848,59	0,00% R\$ 0,00	R\$ 2.848,59
9	COBERTURA	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 50.929,68	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	R\$ 50.929,68
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 12.201,06	70,00% R\$ 28.469,15	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	R\$ 40.670,21
11	PAVIMENTAÇÃO	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 6.579,86	35,00% R\$ 15.353,02	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 21.932,88	0,00% R\$ 0,00	R\$ 43.865,76
12	PINTURA	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 8.343,86	70,00% R\$ 19.469,00	R\$ 27.812,85
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 3.921,67	25,00% R\$ 6.536,12	60,00% R\$ 15.686,68	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	R\$ 26.144,47
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 2.557,47	35,00% R\$ 4.475,58	35,00% R\$ 4.475,58	10,00% R\$ 1.278,74	R\$ 12.787,37
15	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	70,00% R\$ 9.845,79	20,00% R\$ 2.813,08	10,00% R\$ 1.406,54	R\$ 14.065,41
16	GÁS COMBUSTÍVEL	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 4.039,97	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	R\$ 4.039,97
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.831,99	0,00% R\$ 0,00	R\$ 1.831,99
18	SERVIÇOS FINAIS	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 3.190,48	R\$ 3.190,48
TOTAL		R\$ 45.213,17	R\$ 60.029,59	R\$ 82.001,94	R\$ 157.915,16	R\$ 74.228,54	R\$ 25.344,75	R\$ 444.733,15
BDI 25%		R\$ 11.303,29	R\$ 15.007,40	R\$ 20.500,48	R\$ 39.478,79	R\$ 18.557,14	R\$ 6.336,19	R\$ 111.183,29
CUSTO TOTAL		R\$ 56.516,46	R\$ 75.036,99	R\$ 102.502,42	R\$ 197.393,95	R\$ 92.785,68	R\$ 31.680,94	R\$ 555.916,44