



Prefeitura Municipal de São Vicente
Cidade Monumento da História da Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DA NOVA CICLOVIA DA AV. ANTÔNIO EMMERICH

SERVIÇOS / MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
	R\$ 49.378,35	R\$ 65.837,80	R\$ 65.837,80	R\$ 49.378,35	R\$ 49.378,35	R\$ 49.378,35	R\$ 329.189,00
2.0 CICLOVIA	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	85,00%
	R\$ 216.123,31	R\$ 288.164,41	R\$ 288.164,41	R\$ 216.123,31	R\$ 216.123,31	R\$ 216.123,31	R\$ 1.440.822,06
3.0 ACESSIBILIDADE	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
	R\$ 5.230,05	R\$ 6.973,41	R\$ 6.973,41	R\$ 5.230,05	R\$ 5.230,05	R\$ 5.230,05	R\$ 34.867,03
TOTAL	R\$ 270.731,71	R\$ 360.975,62	R\$ 360.975,62	R\$ 270.731,71	R\$ 270.731,71	R\$ 270.731,71	R\$ 1.804.878,09
TOTAL ACUMULADO	R\$ 270.731,71	R\$ 631.707,33	R\$ 992.682,95	R\$ 1.263.414,66	R\$ 1.534.146,38	R\$ 1.804.878,09	