



Prefeitura Municipal de São Vicente
Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade
Secretaria Municipal de São Vicente

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: Construção Novo Bloco Educacional - EMEIEF Saulo Tarso Marques de Melo
Local: Rua José Viegas, 20 - Parque Continental, São Vicente - SP

Contratante: Prefeitura Municipal de São Vicente
Data: Fevereiro/2023

Item	Componentes	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
PART 1	1 SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ 154.592,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	2 DEMOLIÇÃO DO CASTELINHO	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ 53.696,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3 FUNDAÇÃO	25%	40%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ 211.765,14	R\$ 338.824,23	R\$ 296.471,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	4 SUPERESTRUTURA	0%	0%	20%	40%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ -	R\$ -	R\$ 407.479,16	R\$ 814.958,33	R\$ 814.958,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	5 COBERTURA	0%	0%	0%	20%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 173.985,99	R\$ 695.943,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	6 HIDRÁULICA	0%	0%	10%	30%	40%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ -	R\$ -	R\$ 8.621,85	R\$ 25.865,55	R\$ 34.487,40	R\$ 17.243,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	7 HIDROSANITÁRIOS	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.127,47	R\$ 56.127,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	8 SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E PRESSURIZAÇÃO	0%	0%	0%	0%	0%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.450,46	R\$ 54.900,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	9 ELÉTRICA	0%	0%	0%	10%	30%	40%	20%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.981,08	R\$ 71.943,23	R\$ 95.924,30	R\$ 47.962,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10 COMBATE E PREVENÇÃO À INCENDIO	0%	0%	0%	0%	0%	60%	0%	0%	0%	40%	0%	0%	
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.750,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.167,06	R\$ -	R\$ -	
11 ELEVADOR	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116.326,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
12 REVESTIMENTO	0%	0%	0%	0%	0%	40%	30%	30%	0%	0%	0%	0%	
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 478.100,68	R\$ 358.575,51	R\$ 358.575,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
13 ESQUADRIAS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	80%	0%	0%	0%	
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.290,36	R\$ 325.161,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
14 PINTURA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	80%	0%	0%	
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.624,85	R\$ 74.499,41	R\$ -	R\$ -	
15 ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.588,09	R\$ -	R\$ -	
16 PISO EXTERNO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	70%	0%	
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.621,88	R\$ 17.784,39	R\$ -	
17 COMPLEMENTOS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.618,82	
18 LIMPEZA FINAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.504,38	
PART 2	19 SERVIÇOS PRELIMINARES	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.164,00
	20 DEMOLIÇÃO DAS SALAS DE AULA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	70%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 269.534,59
	21 FUNDAÇÃO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	22 SUPERESTRUTURA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	23 COBERTURA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	24 CAIXA D'ÁGUA ELEVADA ESTRUTURAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	25 HIDRÁULICA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	26 SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E PRESSURIZAÇÃO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	27 ELÉTRICA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
28 COMBATE E PREVENÇÃO À INCENDIO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
29 REVESTIMENTO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
30 ESQUADRIAS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
31 PINTURA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
32 COMPLEMENTOS, ACESSÓRIOS E LOUÇAS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
33 PISO EXTERNO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
34 GÁS GLP	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
35 PAISAGISMO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
36 LIMPEZA FINAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
PART 3	37 SERVIÇOS INICIAIS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	38 FUNDAÇÃO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	39 SUPERESTRUTURA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	40 COBERTURA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41 ELETRICA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
42 SPDA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
43 ESPORTIVOS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
44 LIMPEZA FINAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL		R\$ 420.054,32	R\$ 338.824,23	R\$ 712.572,21	R\$ 1.038.790,94	R\$ 1.673.460,38	R\$ 846.924,05	R\$ 461.438,58	R\$ 439.865,87	R\$ 380.953,36	R\$ 125.709,38	R\$ 17.784,39	R\$ 549.975,01



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de São Vicente

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: Construção Novo Bloco Educacional - EMEIEF Saulo Tarso Marques de Melo
Local: Rua José Viegas, 20 - Parque Continental, São Vicente - SP

Contratante: Prefeitura Municipal de São Vicente
Data: Fevereiro/2023

Table with columns: Item, Componentes, Mês 13, Mês 14, Mês 15, Mês 16, Mês 17, Mês 18, Mês 19, Mês 20, Mês 21, Mês 22, Mês 23, Mês 24, Total c/ BDI. Rows include items like SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÃO DO CASTELINHO, FUNDAÇÃO, SUPERESTRUTURA, COBERTURA, HIDRÁULICA, HIDROSANITÁRIOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E PRESSURIZAÇÃO, ELÉTRICA, COMBATE E PREVENÇÃO À INCENDIO, ELEVADOR, REVESTIMENTO, ESQUADRIAS, PINTURA, ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE, PISO EXTERNO, COMPLEMENTOS, LIMPEZA FINAL, etc.

São Vicente, fevereiro de 2023.

WANDERLEY SARKIS LIGOTTE JUNIOR
Engenheiro - Diretor de Obras Escolares DIOE
CREA-SP: 506.132.1575/D