



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria de Serviços Públicos

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Pavimentação parcial de vias na área insular de São Vicente/SP

RUA MANUEL DE PAIVA E PRAÇA VICENTE DE CARVALHO

SERVIÇOS / MÊS	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%						100,00%
	R\$ 2.601,68						R\$ 2.601,68
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%
	R\$ 5.285,95	R\$ 5.285,95	R\$ 5.285,95	R\$ 5.285,95	R\$ 5.285,95	R\$ 5.285,95	R\$ 31.715,70
GUIAS E SARJETAS	40,00%	60,00%					100,00%
	R\$ 29.364,18	R\$ 44.046,28					R\$ 73.410,46
PAVIMENTAÇÃO			40,00%	40,00%	20,00%		100,00%
			R\$ 201.621,50	R\$ 201.621,50	R\$ 100.810,75		R\$ 504.053,74
ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO		50,00%	40,00%			10,00%	100,00%
		R\$ 54.306,39	R\$ 43.445,11			R\$ 10.861,28	R\$ 108.612,78
CANTEIRO DE OBRAS / MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%
	R\$ 572,83	R\$ 572,83	R\$ 572,83	R\$ 572,83	R\$ 572,83	R\$ 572,83	R\$ 3.436,95
TOTAL	R\$ 37.824,64	R\$ 104.211,44	R\$ 250.925,38	R\$ 207.480,27	R\$ 106.669,52	R\$ 16.720,05	R\$ 723.831,31