



# Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria*

*Cellula Mater da Nacionalidade*

**Secretaria de Serviços Públicos**

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

### PAVIMENTAÇÃO DA RUA DUQUE DE CAXIAS - VILA SÃO JORGE

| SERVIÇOS                     | 1ª ETAPA (ÚNICA) |               |                |                |                |              | TOTAL          |
|------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|                              | MÊS 1            | MÊS 2         | MÊS 3          | MÊS 4          | MÊS 5          | MÊS 6        |                |
| SERVIÇOS PRELIMINARES        | 100,00%          |               |                |                |                |              | 100,00%        |
|                              | R\$ 6.848,70     |               |                |                |                |              | R\$ 6.848,70   |
| SARJETAS                     | 40,00%           | 60,00%        |                |                |                |              | 100,00%        |
|                              | R\$ 17.319,70    | R\$ 25.979,56 |                |                |                |              | R\$ 43.299,26  |
| PAVIMENTAÇÃO                 |                  |               | 35,00%         | 35,00%         | 30,00%         |              | 100,00%        |
|                              |                  |               | R\$ 163.535,62 | R\$ 163.535,62 | R\$ 140.173,39 |              | R\$ 467.244,64 |
| ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO |                  |               |                |                |                | 100,00%      | 100,00%        |
|                              |                  |               |                |                |                | R\$ 8.748,06 | R\$ 8.748,06   |
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES      |                  |               |                |                |                | 100,00%      | 100,00%        |
|                              |                  |               |                |                |                | R\$ 442,95   | R\$ 442,95     |
| TOTAL POR MÊS                | R\$ 24.168,40    | R\$ 25.979,56 | R\$ 163.535,62 | R\$ 163.535,62 | R\$ 140.173,39 | R\$ 9.191,01 | R\$ 526.583,61 |