



Prefeitura Municipal de São Vicente
Cidade Monumento da História da Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO - PROJETO DE URBANIZAÇÃO JOCKEY BAIRRO CIDADÃO

	BATUÍRA						
	1	2	3	4	5	6	TOTAL/ITEM
Serviços Preliminares + Refazimento	22,55%	15,49%	15,49%	15,49%	15,49%	15,49%	R\$ 544.410,09
	122.764,48	84.329,12	84.329,12	84.329,12	84.329,13	84.329,13	
Abastecimento de água rede pública	33,33%	33,33%	33,34%				R\$ 273.736,85
	91.236,49	91.236,49	91.263,86				
Sistema de Esgotamento Sanitário	33,33%	33,33%	33,34%				R\$ 468.889,78
	156.280,96	156.280,96	156.327,84				
Drenagem pluvial pública			33,33%	33,33%	33,34%		R\$ 379.717,91
			126.559,98	126.559,98	126.597,94		
Sistema Viário					50,00%	50,00%	R\$ 1.052.682,75
					526.341,37	526.341,36	
Terraplenagem	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		R\$ 48.919,04
	9.783,81	9.783,81	9.783,81	9.783,81	9.783,80		
Assentamento de tubo					0,18%		R\$ 6.609,14
					6.766,32		
TOTAL MENSAL	R\$ 380.065,74	R\$ 341.630,38	R\$ 468.264,61	R\$ 220.672,91	R\$ 753.818,56	R\$ 610.670,49	R\$ 2.774.965,55
TOTAL PERCENTUAL	13,70%	12,31%	16,87%	7,95%	27,16%	22,00%	
	13,70%	26,01%	42,88%	50,83%	78,00%	100,00%	

Carlos Vinícius Victorino
Engenheiro Civil