



Prefeitura Municipal de São Vicente
Cidade Monumento da História Pátria
Célula Mater da Nacionalidade

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

INFRAESTRUTURA - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO BAIRRO QUARENTENÁRIO

SERVIÇOS / MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%												100,00%
	R\$ 14.047,44												R\$ 14.047,44
2.0 RUA TUPÃ	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%								100,00%
	R\$ 132.249,52	R\$ 132.249,52	R\$ 132.249,52	R\$ 132.249,51	R\$ 132.249,51								R\$ 661.247,58
3.0 RUA BAURU		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							100,00%
		R\$ 106.535,36	R\$ 106.535,36	R\$ 106.535,36	R\$ 106.535,35	R\$ 106.535,35							R\$ 532.676,78
4.0 RUA CAMPINAS				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					100,00%
				R\$ 74.169,10	R\$ 74.169,09	R\$ 74.169,09	R\$ 74.169,09	R\$ 74.169,09					R\$ 370.845,46
5.0 RUA MOGI DAS CRUZES							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
							R\$ 18.026,19	R\$ 18.026,19	R\$ 18.026,19	R\$ 18.026,19			R\$ 90.130,95
6.0 RUA ITAITE								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
							R\$ 68.215,65	R\$ 68.215,65	R\$ 68.215,65	R\$ 68.215,65	R\$ 68.215,64		R\$ 341.078,23
TOTAL	R\$ 146.296,96	R\$ 238.784,88	R\$ 238.784,88	R\$ 312.953,97	R\$ 312.953,95	R\$ 180.704,44	R\$ 92.195,28	R\$ 160.410,93	R\$ 86.241,84	R\$ 86.241,84	R\$ 86.241,83	R\$ 68.215,64	R\$ 2.010.026,44