



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria da Educação

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: Reforma e adequação de Prédio para Implantação de Sede da Secretaria de Educação Municipal de São Vicente.

Endereço: Rua do Colégio, 48 - Centro, São Vicente - SP

Contratante: Prefeitura Municipal de São Vicente

Data: Setembro/2024

| Item  | Componentes                    | Mês 01                      | Mês 02         | Mês 03         | Mês 04         | Mês 05         | Mês 06         | Mês 07         | Mês 08         | Mês 09         | Mês 10         | Mês 11         | Mês 12         | Mês 13        | Mês 14         | Mês 15        | Mês 16        | Mês 17        | Mês 18         | Total c/ BDI     |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 1     | SERVIÇOS PRELIMINARES          | 14,39%                      | 4,33%          | 4,33%          | 7,33%          | 7,33%          | 7,33%          | 7,33%          | 4,33%          | 4,33%          | 4,33%          | 4,33%          | 4,33%          | 4,33%         | 4,33%          | 4,33%         | 4,33%         | 4,33%         | 4,33%          | R\$ 1,0000000    |
|       |                                | R\$ 102.535,82              | R\$ 30.853,38  | R\$ 30.853,38  | R\$ 52.229,85  | R\$ 52.229,85  | R\$ 52.229,85  | R\$ 52.229,85  | R\$ 30.853,38  | R\$ 30.853,38  | R\$ 30.853,38  | R\$ 30.853,38  | R\$ 30.853,38  | R\$ 30.853,38 | R\$ 30.853,38  | R\$ 30.853,38 | R\$ 30.853,38 | R\$ 30.853,38 | R\$ 30.853,38  | R\$ 897.241,86   |
| 2     | SERVIÇOS INICIAIS              | 70%                         | 30%            | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%            | 0%             | 0%            | 0%            | 0%            | 0%             | R\$ 180.511,49   |
|       |                                | R\$ 100.347,88              | R\$ 43.006,23  | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -            |
| 3     | SUPERESTRUTURA                 | 0%                          | 40%            | 20%            | 20%            | 20%            | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%            | 0%             | 0%            | 0%            | 0%            | 0%             | R\$ 282.116,96   |
|       |                                | R\$ -                       | R\$ 89.617,84  | R\$ 44.808,92  | R\$ 44.808,92  | R\$ 44.808,92  | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -            |
| 4     | IMPERMEABILIZAÇÃO              | 0%                          | 0%             | 50%            | 50%            | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%            | 0%             | 0%            | 0%            | 0%            | 0%             | R\$ 86.427,66    |
|       |                                | R\$ -                       | R\$ -          | R\$ 34.318,48  | R\$ 34.318,48  | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -            |
| 5     | COBERTURA                      | 0%                          | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%            | 100%           | 0%            | 0%            | 0%            | 0%             | R\$ 44.100,46    |
|       |                                | R\$ -                       | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -         | R\$ 35.022,60  | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -            |
| 6     | HIDRÁULICA                     | 0%                          | 0%             | 0%             | 25%            | 25%            | 25%            | 25%            | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%            | 0%             | 0%            | 0%            | 0%            | 0%             | R\$ 137.434,75   |
|       |                                | R\$ -                       | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 27.286,12  | R\$ 27.286,12  | R\$ 27.286,12  | R\$ 27.286,12  | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -            |
| 7     | INSTALAÇÃO SANITÁRIA           | 0%                          | 0%             | 0%             | 25%            | 25%            | 25%            | 25%            | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%            | 0%             | 0%            | 0%            | 0%            | 0%             | R\$ 110.146,32   |
|       |                                | R\$ -                       | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 21.868,31  | R\$ 21.868,31  | R\$ 21.868,31  | R\$ 21.868,31  | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -            |
| 8     | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS     | 0%                          | 0%             | 0%             | 50%            | 25%            | 25%            | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%            | 0%             | 0%            | 0%            | 0%            | 0%             | R\$ 103.342,28   |
|       |                                | R\$ -                       | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 41.034,89  | R\$ 20.517,45  | R\$ 20.517,45  | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -            |
| 9     | ELÉTRICA                       | 0%                          | 0%             | 0%             | 0%             | 25%            | 25%            | 25%            | 25%            | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%            | 0%             | 0%            | 0%            | 0%            | 0%             | R\$ 1.399.860,24 |
|       |                                | R\$ -                       | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 277.926,51 | R\$ 277.926,51 | R\$ 277.926,51 | R\$ 277.926,51 | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -            |
| 10    | SPDA                           | 0%                          | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 50%            | 25%            | 25%            | 0%             | 0%             | 0%             | 0%            | 0%             | 0%            | 0%            | 0%            | 0%             | R\$ 33.328,05    |
|       |                                | R\$ -                       | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 13.233,82  | R\$ 6.616,91   | R\$ 6.616,91   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -            |
| 11    | SISTEMA DE CABEAMENTO DE REDE  | 0%                          | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 30%            | 30%            | 40%            | 0%             | 0%             | 0%            | 0%             | 0%            | 0%            | 0%            | 0%             | R\$ 219.337,32   |
|       |                                | R\$ -                       | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 52.256,35  | R\$ 52.256,35  | R\$ 69.675,13  | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -            |
| 12    | REVESTIMENTO                   | 0%                          | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 20%            | 20%            | 20%            | 20%            | 20%            | 0%             | 0%            | 0%             | 0%            | 0%            | 0%            | 0%             | R\$ 1.103.374,33 |
|       |                                | R\$ -                       | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 175.250,05 | R\$ 175.250,05 | R\$ 175.250,05 | R\$ 175.250,05 | R\$ 175.250,05 | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -            |
| 13    | PINTURA                        | 0%                          | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 25%            | 25%            | 20%            | 20%           | 10%            | 0%            | 0%            | 0%            | 0%             | R\$ 244.939,29   |
|       |                                | R\$ -                       | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 48.629,94  | R\$ 48.629,94  | R\$ 38.903,95  | R\$ 38.903,95 | R\$ 19.451,98  | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -            |
| 14    | ESQUADRIAS                     | 0%                          | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 20%            | 20%            | 20%            | 20%            | 20%            | 0%            | 0%             | 0%            | 0%            | 0%            | 0%             | R\$ 623.734,75   |
|       |                                | R\$ -                       | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 99.068,42  | R\$ 99.068,42  | R\$ 99.068,42  | R\$ 99.068,42  | R\$ 99.068,42  | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -            |
| 15    | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 0%                          | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             |                |                |                |                | 25%            | 25%           | 50%            | 0%            | 0%            | 0%            | 0%             | R\$ 99.365,63    |
|       |                                | R\$ -                       | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 19.727,93  | R\$ 19.727,93 | R\$ 39.455,86  | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -            |
| 16    | LOUÇAS E METAIS                | 0%                          | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             |                |                |                |                |                | 0%            | 25%            | 25%           | 25%           | 25%           | 0%             | R\$ 148.929,69   |
|       |                                | R\$ -                       | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -         | R\$ 29.568,31  | R\$ 29.568,31 | R\$ 29.568,31 | R\$ 29.568,31 | R\$ -          | R\$ -            |
| 17    | SERVIÇOS COMPLEMENTARES        | 0%                          | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             |                |                |                |                |                | 0%            | 0%             | 0%            | 0%            | 0%            | 100%           | R\$ 166.092,92   |
|       |                                | R\$ -                       | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 131.903,52 | R\$ -            |
| 18    | LIMPEZA DA OBRA                | 0%                          | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             |                |                |                |                |                | 0%            | 0%             | 0%            | 0%            | 0%            | 100%           | R\$ 50.732,73    |
|       |                                | R\$ -                       | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 40.289,65  | R\$ -            |
| TOTAL |                                | R\$ 202.883,70              | R\$ 163.477,45 | R\$ 109.980,78 | R\$ 221.546,59 | R\$ 444.637,17 | R\$ 399.828,24 | R\$ 567.794,67 | R\$ 641.971,61 | R\$ 364.045,10 | R\$ 374.846,98 | R\$ 353.801,79 | R\$ 198.279,66 | R\$ 89.485,26 | R\$ 173.804,10 | R\$ 79.873,67 | R\$ 60.421,69 | R\$ 60.421,69 | R\$ 203.046,55 |                  |
|       |                                | TOTAL COM BDI<br>BDI 25,92% |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |                |               |               |               |                | R\$ 5.931.016,73 |

São Vicente, 23 de setembro de 2024.

Wanderley Sarkis Ligotte Junior

Engenheiro - Diretor de Obras Escolares DIOE

CREA-SP: 506.132.1575/D

Secretaria de Educação

Av. Capitão-Mor Aguiar, 798 – Centro/ São Vicente – Tel. 3569-2229