



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria de Serviços Públicos

EVENTOGRAMA

Adequação de Vias e Infraestrutura Urbana na Área Insular de São Vicente / SP

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES					SUBTOTAL 1.0	R\$ 2.601,68
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	R\$ 470,08	R\$ 2.601,68
RUA YOLANDA CONTE					R\$	1.217.341,89
2.0 GUIAS E SARIJETAS - RUA YOLANDA CONTE					SUBTOTAL 2.0	R\$ 203.093,58
2.1	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARIJETAS OU SARIJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1577,67	R\$ 16,63	R\$ 32.268,46
2.2	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1975,09	R\$ 1,93	R\$ 4.688,27
2.3	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	35,50	R\$ 196,06	R\$ 8.559,68
2.4	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	674,45	R\$ 1,93	R\$ 1.600,96
2.5	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1317,22	R\$ 45,70	R\$ 74.036,23
2.6	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	260,45	R\$ 49,25	R\$ 15.776,13
2.7	94287	EXECUÇÃO DE SARIJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1317,22	R\$ 32,72	R\$ 53.008,00
2.8	94288	EXECUÇÃO DE SARIJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	260,45	R\$ 41,07	R\$ 13.155,85
3.0 PAVIMENTAÇÃO - RUA YOLANDA CONTE					SUBTOTAL 3.0	R\$ 747.778,53
3.1	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	6814,28	R\$ 7,67	R\$ 64.281,37
3.2	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4739,33	R\$ 1,93	R\$ 11.249,78
3.3	54.03.230	Imprimação Betuminosa Ligante	m2	6814,28	R\$ 6,47	R\$ 54.224,31
3.4	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	340,71	R\$ 1.438,17	R\$ 602.656,72
3.5	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6473,57	R\$ 1,93	R\$ 15.366,35
4.0 ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO - RUA YOLANDA CONTE					SUBTOTAL 4.0	R\$ 265.008,04
PASSEIOS A RECOMPOR (FAIXA 50cm)						
4.1	11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	882,26	R\$ 11,90	R\$ 12.912,59

RUA YOLANDA CONTE					RUA LIBÂNIA CROCK			A. REB.
ET01	ET02	ET03	ET04	ET05	ET06	ET07	ET08	ET09
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
425,04	342,60	278,54	281,99	249,50				
532,11	428,90	348,70	353,02	312,35				
9,56	7,71	6,27	6,34	5,61				
181,70	146,46	119,08	120,55	106,66				
347,19	280,60	233,29	229,29	226,85				
77,85	62,00	45,25	52,70	22,65				
347,19	280,60	233,29	229,29	226,85				
77,85	62,00	45,25	52,70	22,65				
2063,35	1423,80	1193,25	1210,51	923,37				
1435,06	990,25	829,91	841,91	642,20				
2063,35	1423,80	1193,25	1210,51	923,37				
103,17	71,19	59,66	60,53	46,17				
1960,18	1352,61	1133,59	1149,98	877,20				
133,00	260,19	200,52	108,16	180,39				



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria de Serviços Públicos

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	ET01	ET02	ET03	ET04	ET05	ET06	ET07	ET08	ET09
4.2	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	44,56	R\$ 125,04	R\$ 6.853,04	3,27	5,00	5,43	3,22	27,65				
4.3	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	619,86	R\$ 1,93	R\$ 1.471,36	45,54	69,51	75,48	44,79	384,54				
4.4	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	11,01	R\$ 348,71	R\$ 4.721,52	1,68	4,17	2,18	1,13	1,85				
4.5	101091	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	M2	3,71	R\$ 174,81	R\$ 797,65	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00				
4.6	101731	PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020	M2	12,21	R\$ 355,52	R\$ 5.338,87	0,00	0,00	4,77	7,44	0,00				
4.7	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	204,26	R\$ 59,73	R\$ 15.005,33	33,65	83,37	38,80	11,50	36,94				
4.8	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	11,27	R\$ 196,06	R\$ 2.718,06	1,64	2,50	2,71	1,61	2,81				
4.9	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	214,17	R\$ 1,93	R\$ 508,37	31,10	47,47	51,55	30,59	53,46				
4.10	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	11,27	R\$ 650,71	R\$ 9.021,07	1,64	2,50	2,71	1,61	2,81				
PASSEIOS À REFAZER (TOTAL)															
4.11	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	134,71	R\$ 125,04	R\$ 20.716,91	50,63	12,26	16,88	40,71	14,25				
4.12	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1873,84	R\$ 1,93	R\$ 4.447,96	704,21	170,47	234,76	566,26	198,15				
4.13	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,14	R\$ 348,71	R\$ 919,73	0,00	0,74	0,00	1,41	0,00				
4.14	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	42,89	R\$ 59,73	R\$ 3.150,78	0,00	14,71	0,00	28,18	0,00				
4.15	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	65,21	R\$ 196,06	R\$ 15.724,72	25,31	5,39	8,44	20,35	5,71				
4.16	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1239,02	R\$ 1,93	R\$ 2.941,07	480,95	102,45	160,33	386,74	108,56				
4.17	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	65,21	R\$ 650,71	R\$ 52.189,30	25,31	5,39	8,44	20,35	5,71				
RAMPAS															
4.18	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	11,70	R\$ 125,04	R\$ 1.798,69	0,00	3,44	4,82	2,06	1,38				
4.19	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	162,69	R\$ 1,93	R\$ 386,18	0,00	47,85	66,99	28,71	19,14				
4.20	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	5,85	R\$ 196,06	R\$ 1.410,15	0,00	1,72	2,41	1,03	0,69				
4.21	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	111,11	R\$ 1,93	R\$ 263,75	0,00	32,68	45,75	19,61	13,07				
4.22	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	5,85	R\$ 650,71	R\$ 4.680,20	0,00	1,72	2,41	1,03	0,69				



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria de Serviços Públicos

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	ET01	ET02	ET03	ET04	ET05	ET06	ET07	ET08	ET09
4.23	38135	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	16,28	R\$ 38,49	R\$ 770,44	2,10	4,20	4,20	4,73	1,05				
SINALIZAÇÃO															
4.24	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	196,80	R\$ 38,49	R\$ 9.316,29	28,80	57,60	48,00	44,80	17,60				
4.25	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40*KG/M	M	236,00	R\$ 67,99	R\$ 19.734,53	64,00	60,00	44,00	48,00	20,00				
4.26	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	11,29	R\$ 924,00	R\$ 12.830,27	3,06	2,87	2,10	2,30	0,96				
4.27	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1320,70	R\$ 6,95	R\$ 11.289,09	411,00	248,20	222,80	230,70	208,00				
4.28	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	17,92	R\$ 57,42	R\$ 1.265,53	2,56	6,40	2,56	2,56	3,84				
URBANIZAÇÃO															
4.29	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	18,91	R\$ 125,04	R\$ 2.908,26	18,91								
4.30	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	263,05	R\$ 1,93	R\$ 624,41	263,05								
4.31	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	9,46	R\$ 196,06	R\$ 2.280,04	9,46								
4.32	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	179,65	R\$ 1,93	R\$ 426,45	179,65								
4.33	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	9,46	R\$ 650,71	R\$ 7.567,31	9,46								
4.34	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	128,37	R\$ 0,71	R\$ 112,10	128,37								
4.35	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	357,13	R\$ 1,93	R\$ 847,71	357,13								
4.36	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	25,67	R\$ 214,28	R\$ 6.766,20	25,67								
4.37	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	128,37	R\$ 21,80	R\$ 3.441,83	128,37								
4.38	35.04.020	Banco Contínuo	M	17,00	R\$ 220,71	R\$ 4.614,67	17,00								
4.39	35.05.210	Balanço Duplo em Madeira Rústica	CJ	2,00	R\$ 3.083,35	R\$ 7.584,42	2,00								
4.40	35.05.220	Gangorra Dupla em Madeira Rústica	CJ	2,00	R\$ 1.890,88	R\$ 4.651,19	2,00								
5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - RUA YOLANDA CONTE					SUBTOTAL 5.0	R\$ 1.461,74									
5.1	55.02.040	Limpeza e desobstrução de boca de lobo	UNID	50,00	R\$ 23,77	R\$ 1.461,74	10,00	6,00	14,00	12,00	8,00				
RUA LIBÂNIA CROCK						R\$ 614.837,46									
6.0 GUIAS E SARJETAS - RUA LIBÂNIA CROCK					SUBTOTAL 6.0	R\$ 114.776,73									
6.1	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	897,76	R\$ 16,63	R\$ 18.362,10						284,65	260,46	352,65	
6.2	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1155,42	R\$ 1,93	R\$ 2.742,62						366,34	335,21	453,86	
6.3	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	20,20	R\$ 196,06	R\$ 4.870,81						6,40	5,86	7,93	
6.4	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	389,85	R\$ 1,93	R\$ 925,40						123,61	113,10	153,14	



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria de Serviços Públicos

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	ET01	ET02	ET03	ET04	ET05	ET06	ET07	ET08	ET09
6.5	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	809,76	R\$ 45,70	R\$ 45.513,72						257,30	242,81	309,65	
6.6	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	88,00	R\$ 49,25	R\$ 5.330,39						27,35	17,65	43,00	
6.7	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	809,76	R\$ 32,72	R\$ 32.586,63						257,30	242,81	309,65	
6.8	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	88,00	R\$ 41,07	R\$ 4.445,06						27,35	17,65	43,00	
7.0 PAVIMENTAÇÃO - RUA LIBANIA CROCK						SUBTOTAL 7.0	R\$ 326.138,28								
7.1	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	3570,86	R\$ 7,67	R\$ 33.685,11						1138,69	1031,56	1400,61	
7.2	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2042,53	R\$ 1,93	R\$ 4.848,37						651,33	590,05	801,15	
7.3	54.03.230	Imprimação Betuminosa Ligante	M2	3570,86	R\$ 6,47	R\$ 28.414,95						1138,69	1031,56	1400,61	
7.4	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	142,83	R\$ 1.438,17	R\$ 252.646,24						45,55	41,26	56,02	
7.5	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2756,70	R\$ 1,93	R\$ 6.543,61						879,07	796,36	1081,27	
8.0 ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO - RUA LIBANIA CROCK						SUBTOTAL 8.0	R\$ 172.811,53								
PASSEIOS À REFAZER (TOTAL)															
8.1	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	205,20	R\$ 125,04	R\$ 31.556,88						47,59	42,07	115,54	
8.2	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2934,35	R\$ 1,93	R\$ 6.965,28						680,52	601,56	1652,26	
8.3	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	102,60	R\$ 196,06	R\$ 24.740,25						33,00	29,46	40,14	
8.4	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1980,17	R\$ 1,93	R\$ 4.700,34						636,93	568,61	774,63	
8.5	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	102,60	R\$ 650,71	R\$ 82.111,22						33,00	29,46	40,14	
8.6	38135	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	12,60	R\$ 38,49	R\$ 596,47						4,20	3,15	5,25	
SINALIZAÇÃO															
8.7	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	137,60	R\$ 38,49	R\$ 6.513,83						48,00	22,40	67,20	
8.8	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40*KG/M	M	112,00	R\$ 67,99	R\$ 9.365,54						40,00	44,00	28,00	
8.9	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	5,51	R\$ 924,00	R\$ 6.261,72						1,97	2,16	1,38	
9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - RUA LIBANIA CROCK						SUBTOTAL 9.0	R\$ 1.110,92								
9.1	55.02.040	Limpeza e desobstrução de boca de lobo	UNID	38,00	R\$ 23,77	R\$ 1.110,92						16,00	8,00	14,00	
RUA ENG. ANDRÉ REBOUÇAS						R\$ 463.517,78									
10.0 GUIAS E SARJETAS - RUA ENG. ANDRÉ REBOUÇAS						SUBTOTAL 10.0	R\$ 38.595,72								



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria de Serviços Públicos

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	ET01	ET02	ET03	ET04	ET05	ET06	ET07	ET08	ET09
10.1	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	303,10	R\$ 16,63	R\$ 6.199,38									303,10
10.2	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	372,36	R\$ 1,93	R\$ 883,87									372,36
10.3	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	6,82	R\$ 196,06	R\$ 1.644,47									6,82
10.4	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	128,21	R\$ 1,93	R\$ 304,34									128,21
10.5	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	280,55	R\$ 45,70	R\$ 15.768,71									280,55
10.6	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	22,55	R\$ 49,25	R\$ 1.365,91									22,55
10.7	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	280,55	R\$ 32,72	R\$ 11.289,99									280,55
10.8	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	22,55	R\$ 41,07	R\$ 1.139,05									22,55
11.0 PAVIMENTAÇÃO - RUA ENG. ANDRÉ REBOUÇAS					SUBTOTAL 11.0	R\$ 349.453,79									
ÁREA DE FRESAGEM															
11.1	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	376,20	R\$ 7,67	R\$ 3.548,82									376,20
11.2	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	205,41	R\$ 1,93	R\$ 487,57									205,41
11.3	54.03.230	Imprimação Betuminosa Ligante	M2	376,20	R\$ 6,47	R\$ 2.993,59									376,20
11.4	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	15,05	R\$ 1.438,17	R\$ 26.616,98									15,05
11.5	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	282,90	R\$ 1,93	R\$ 671,53									282,90
ÁREA DE TROCA DE BASE															
11.6	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1011,04	R\$ 24,63	R\$ 30.626,87									1011,04
11.7	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1104,06	R\$ 1,93	R\$ 2.620,70									1104,06
11.8	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	505,52	R\$ 15,78	R\$ 9.811,04									505,52
11.9	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	1011,04	R\$ 0,51	R\$ 634,17									1011,04
11.10	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6900,35	R\$ 1,93	R\$ 16.379,40									6900,35
11.11	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	303,31	R\$ 98,50	R\$ 36.744,78									303,31
11.12	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	202,21	R\$ 140,12	R\$ 34.847,23									202,21
11.13	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9503,78	R\$ 1,93	R\$ 22.559,18									9503,78



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria de Serviços Públicos

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)
11.14	54.03.240	Imprimação Betuminosa Impermeabilizante	M2	1011,04	R\$ 12,91	R\$ 16.053,30
11.15	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	40,44	R\$ 1.239,88	R\$ 61.670,54
11.16	54.03.230	Imprimação Betuminosa Ligante	M2	1011,04	R\$ 6,47	R\$ 8.045,30
11.17	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	40,44	R\$ 1.438,17	R\$ 71.533,32
11.18	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1520,60	R\$ 1,93	R\$ 3.609,47
12.0 ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO - RUA ENG. ANDRÉ REBOUÇAS					SUBTOTAL 12.0	R\$ 75.234,39
PASSEIOS À REFAZER (TOTAL)						
12.1	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	98,23	R\$ 125,04	R\$ 15.107,08
12.2	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1340,89	R\$ 1,93	R\$ 3.182,89
12.3	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	49,12	R\$ 196,06	R\$ 11.843,79
12.4	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	923,40	R\$ 1,93	R\$ 2.191,88
12.5	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,12	R\$ 650,71	R\$ 39.308,74
12.6	38135	PISO TÁTIL / PODOTÁTIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	2,10	R\$ 38,49	R\$ 99,41
SINALIZAÇÃO						
12.7	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	27,20	R\$ 38,49	R\$ 1.287,62
12.8	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40*KG/M	M	16,00	R\$ 67,99	R\$ 1.337,93
12.9	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,77	R\$ 924,00	R\$ 875,05
13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - RUA ENG. ANDRÉ REBOUÇAS					SUBTOTAL 13.0	R\$ 233,88
13.1	55.02.040	Limpeza e desobstrução de boca de lobo	UNID	8,00	R\$ 23,77	R\$ 233,88
14.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					SUBTOTAL 14.0	R\$ 103.615,48
14.1	---	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	VB	1,00	R\$ 84.247,08	R\$ 103.615,48
15.0 CANTEIRO DE OBRAS					SUBTOTAL 15.0	R\$ 6.873,91
15.1	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80m²	UNMES	6,00	R\$ 931,50	R\$ 6.873,91
					TOTAL GERAL	R\$ 2.408.788,20
					BDI ADOTADO	22,99%

ET01	ET02	ET03	ET04	ET05	ET06	ET07	ET08	ET09
								1011,04
								40,44
								1011,04
								40,44
								1520,60
								98,23
								1340,89
								49,12
								923,40
								49,12
								2,10
								27,20
								16,00
								0,77
								8,00
0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67

OBS. : ESTE EVENTOGRAMA FOI ELABORADO PELA PMSV COMO SUGESTÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRA. A CONTRATADA DEVERÁ PROPOR O SEU PRÓPRIO EVENTOGRAMA / PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA.