CAIXA

Cronograma Físico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira

Agente promotor/executor	Programa	Modalidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL

Agente financeiro	Nome do empreendimento	Valor de financiamento/repasse
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OBRAS DE DRENAGEM DAS BACIAS DO CATIAPOÃ	R$ 10.277.546,40

Localização	Tipo de obra/serviço
AV. VER. LOURIVAL MOREIRA DO AMARAL, AV. DR. ALCIDES DE ARAUJO E AV. PENEDO.	INFRAESTRUTURA

Item	Discriminação dos serviços	Valor das obras/serviços EXECUTADOS (R$)	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R$)	Mês 01 Concedente R$	Mês 01 Proponente R$	Mês 01 %	Mês 02 Concedente R$	Mês 02 Proponente R$	Mês 02 %	Mês 03 Concedente R$	Mês 03 Proponente R$	Mês 03 %	Mês 04 Concedente R$	Mês 04 Proponente R$	Mês 04 %	Mês 05 Concedente R$	Mês 05 Proponente R$	Mês 05 %	Mês 06 Concedente R$	Mês 06 Proponente R$	Mês 06 %	Mês 07 Concedente R$	Mês 07 Proponente R$	Mês 07 %	Mês 08 Concedente R$	Mês 08 Proponente R$	Mês 08 %	Mês 09 Concedente R$	Mês 09 Proponente R$	Mês 09 %	Mês 10 Concedente R$	Mês 10 Proponente R$	Mês 10 %	Mês 11 Concedente R$	Mês 11 Proponente R$	Mês 11 %	Mês 12 Concedente R$	Mês 12 Proponente R$	Mês 12 %	Mês 13 Concedente R$	Mês 13 Proponente R$	Mês 13 %	Mês 14 Concedente R$	Mês 14 Proponente R$	Mês 14 %
	PROCESSO LICITAÇÃO																																													
	PROJETO	90.874,56																																												
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	44.250,01	0,27	27.652,28								27.652,28	100,0																																	
	CANAL ALCIDES DE ARAÚJO																																													
2.0	RECUPERAÇÃO DO LEITO DO CANAL ALCIDES DE ARAUJO	3.026.757,45	15,59	1.602.511,86							536.077,06	265.178,88	50,0	536.077,06	265.178,88	50,0																														
3.0	URBANISMO E PAISAGISMO	32.778,56	0,92	94.542,21																																					948,90	469,34	1,5	62.394,35	30.819,82	98,5
4.0	PONTES PARA VEÍCULOS	133.974,35	1,07	109.581,13													18.345,43	9.074,85	25,0	18.345,43	9.074,85	25,0	18.345,43	9.074,85	25,0	18.345,43	9.074,85	25,0																		
	COMPORTAS	-																																												
	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	-																																												
5.0	ASFALTO	239.855,63	2,49	255.630,01													42.757,06	21.150,45	25,0	42.757,06	21.150,45	25,0	42.757,06	21.150,45	25,0	42.757,06	21.150,45	25,0																		
6.0	DRENAGEM	95.197,00	0,36	37.026,11																									6.193,04	3.063,49	25,0	6.193,04	3.063,49	25,0	6.193,04	3.063,49	25,0	6.193,04	3.063,49	25,0							
	CANAL SÃ CATARINA DE MORAES																																													
7.0	RECUPERAÇÃO DO LEITO DO CANAL - TRECHO AV. VER. LORIVAL M. DO AMARAL	2.234.022,89	27,79	2.856.507,26							955.400,07	472.603,56	50,0	955.400,07	472.603,56	50,0																														
8.0	RECUPERAÇÃO E REVESTIMENTO DO LEITO DO CANAL - TRECHO AV. PENEDO	-	43,28	4.449.515,24							595.252,24	294.450,81	20,0	595.252,24	294.450,81	20,0	595.252,24	294.450,81	20,0	595.252,24	294.450,81	20,0																								
9.0	URBANISMO E PAISAGISMO	113.619,78	2,11	217.167,25																																					2.179,42	1.078,09	1,5	143.115,45	70.794,29	98,5
10.0	PONTES PARA VEÍCULOS	178.179,52	1,82	186.907,16													31.262,37	15.464,42	25,0	31.262,37	15.464,42	25,0	31.262,37	15.464,42	25,0	31.262,37	15.464,42	25,0																		
	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	-																																												
11.0	ASFALTO	131.959,40	3,35	344.470,94													57.616,72	28.501,01	25,0	57.616,72	28.501,01	25,0	57.616,72	28.501,01	25,0	57.616,72	28.501,01	25,0																		
12.0	DRENAGEM	18.814,07	0,95	97.434,85																									16.297,10	8.061,61	25,0	16.297,10	8.061,61	25,0	16.297,10	8.061,61	25,0	16.297,10	8.061,61	25,0							
	CADASTRO TÉCNICO	-																																												
	TRABALHO SOCIAL	163.300,00																																												
Total simples		6.500.380,21	100,00	10.277.546,40							2.086.729,36	1.059.885,53	30,4	2.086.729,36	1.032.233,25	30,3	745.233,82	368.641,54	10,8	745.233,82	368.641,54	10,8	745.233,82	368.641,54	10,8	149.981,58	74.190,73	2,2	22.490,14	11.125,10	0,3	22.490,14	11.125,10	0,3	22.490,14	11.125,10	0,3	22.490,14	11.125,10	0,3	3.128,22	1.547,42	0,05	205.419,80	101.614,12	3,0
Total acumulado			100,00								4.173.458,71	2.092.118,78	61,0	4.918.692,53	2.460.760,32	71,8	5.663.926,34	2.829.401,86	82,6	6.409.160,16	3.198.043,41	93,3	6.559.141,74	3.272.234,14	95,7	6.581.631,88	3.283.359,23	96,0	6.604.122,02	3.294.484,33	96,3	6.626.612,16	3.305.609,43	96,6	6.649.102,30	3.316.734,53	97,0	6.652.230,52	3.318.281,96	97,0	6.857.650,32	3.419.896,07	100,0

São Vicente, 31 de março de 2017
Local/Data

Responsável Técnico
LUIS CARLOS FRANÇA GUIMARAES
CAU Nº A79746-4