



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História da Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

NOVA RODOVIÁRIA DE SÃO VICENTE

PRAÇA BERNARDINO DE CAMPOS

SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	90,37%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	100,00%
	R\$ 317.854,78	R\$ 3.078,15	R\$ 3.078,15	R\$ 3.078,15	R\$ 3.078,15	R\$ 3.078,15	R\$ 3.078,15	R\$ 3.078,15	R\$ 3.078,15	R\$ 3.078,15	R\$ 3.078,15	R\$ 3.078,15	R\$ 351.714,43
2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%									100,00%
	R\$ 82.500,82	R\$ 82.500,82	R\$ 82.500,82	R\$ 82.500,82									R\$ 330.003,26
3.0 EDIFICAÇÃO	2,00%	8,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	100,00%
	R\$ 75.605,68	R\$ 302.422,72	R\$ 378.028,40	R\$ 378.028,40	R\$ 378.028,40	R\$ 378.028,40	R\$ 378.028,40	R\$ 378.028,40	R\$ 378.028,40	R\$ 378.028,40	R\$ 189.014,20	R\$ 189.014,20	R\$ 3.780.284,02
4.0 ÁREA EXTERNA				5,00%	5,00%	10,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	100,00%
				R\$ 55.162,70	R\$ 55.162,70	R\$ 110.325,40	R\$ 220.650,81	R\$ 220.650,81	R\$ 165.488,11	R\$ 110.325,40	R\$ 110.325,40	R\$ 55.162,70	R\$ 1.103.254,04
5.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
	R\$ 72.919,00	R\$ 72.919,00	R\$ 72.919,00	R\$ 72.919,00	R\$ 72.919,00	R\$ 72.919,00	R\$ 72.919,00	R\$ 72.919,00	R\$ 72.919,00	R\$ 72.919,00	R\$ 72.919,00	R\$ 72.919,00	R\$ 875.028,00
6.0 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO											50,00%	50,00%	100,00%
											R\$ 4.966,69	R\$ 4.966,69	R\$ 9.933,38
7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES												100,00%	100,00%
												R\$ 49.357,64	R\$ 49.357,64
TOTAL	R\$ 548.880,28	R\$ 460.920,69	R\$ 536.526,37	R\$ 591.689,07	R\$ 509.188,25	R\$ 564.350,96	R\$ 674.676,36	R\$ 674.676,36	R\$ 619.513,66	R\$ 564.350,96	R\$ 375.336,76	R\$ 369.531,69	R\$ 6.499.574,77