



# Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria  
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**Objeto:** Ampliação da Creche Paulo de Souza

**Endereço:** Av. Dep. Ulisses Guimarães s/nº - Jd. Rio Branco

**Fonte:** SINAPI Fevereiro/25, CDHU nº 196 e FDE Janeiro/25

**Contratante:** Prefeitura Municipal de São Vicente

**Modelo:** com desoneração

**Data:** Abril/2025

**BDI:** 25%

				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 44.219,00	17,36%	100%			
				R\$ 44.219,00			
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$ 4.145,70	1,63%	100%			
				R\$ 4.145,70			
3	FUNDAÇÕES	R\$ 17.468,38	6,86%	100%			
				R\$ 17.468,38			
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 29.949,03	11,76%	15%	85%		
				R\$ 4.492,35	R\$ 25.456,68		
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 20.433,36	8,02%		80%	20%	
					R\$ 16.346,69	R\$ 4.086,67	
6	ESQUADRIAS	R\$ 17.243,72	6,77%		20%	60%	20%
					R\$ 3.448,74	R\$ 10.346,23	R\$ 3.448,74
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 16.519,37	6,49%			60%	40%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 4.919,69	1,93%	50%		25%	25%
				R\$ 2.459,84		R\$ 1.229,92	R\$ 1.229,92
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 31.533,48	12,38%		20%	80%	
					R\$ 6.306,70	R\$ 25.226,78	
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 9.338,51	3,67%		20%	50%	30%
					R\$ 1.867,70	R\$ 4.669,25	R\$ 2.801,55
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 6.772,26	2,66%				100%
							R\$ 6.772,26
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 3.081,20	1,21%		40%	60%	
					R\$ 1.232,48	R\$ 1.848,72	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 3.678,15	1,44%			60%	40%
						R\$ 2.206,89	R\$ 1.471,26
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 3.073,13	1,21%		40%	60%	
					R\$ 1.229,25	R\$ 1.843,88	
15	LOUÇAS E METAIS	R\$ 6.796,17	2,67%		30%	50%	20%
					R\$ 2.038,85	R\$ 3.398,09	R\$ 1.359,23
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 78,56	0,03%				100%
							R\$ 78,56
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V	R\$ 14.667,22	5,76%		40%	35%	25%
					R\$ 5.866,89	R\$ 5.133,53	R\$ 3.666,81
18	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 238,35	0,09%		100%		
					R\$ 238,35		
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 9.100,87	3,57%		50%	25%	25%
					R\$ 4.550,43	R\$ 2.275,22	R\$ 2.275,22
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.452,14	3,71%		50%	50%	
					R\$ 4.726,07	R\$ 4.726,07	
21	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.940,84	0,76%				100%
							R\$ 1.940,84
Valores totais		<b>R\$ 254.649,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 72.785,27</b>	<b>R\$ 69.860,08</b>	<b>R\$ 66.991,25</b>	<b>R\$ 25.044,40</b>

São Vicente, abril de 2025.

Wanderley Sarkis Ligotte Junior  
Diretoria de Obras Escolares DIOE